

**Dane Zamawiającego:**

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej  
ul. ks. Stanisława Staszica 5  
42-200 Częstochowa  
NIP 573 128 80 99  
Tel. +48 506 394 560  
e-mail: [caritas@caritas.czest.pl](mailto:caritas@caritas.czest.pl)  
[www.caritas.czest.pl](http://www.caritas.czest.pl)

**Dane Oferenta (nazwa, adres, tel. kontaktowy, e-mail):**

.....  
.....  
.....  
.....

**Formularz wyceny ofertowej na wykonanie kompleksowej obsługi budowy  
Budyńku Ekologicznej Kuchni wraz z jadłodajnią Caritas Archidiecezji Częstochowskiej**

<b>Rodzaj pracy</b>	<b><u>Cena brutto w PLN</u></b>
1. Roboty ziemne i fundamentowe (korytowanie pod płytę fundamentową z transportem, obsypanie fundamentów, montaż podkładów pod płytę fundamentową, izolacja z folii PE, płyta fundamentowa żelbetowa, zbrojenie, izolacja pod posadzką z płyt styropianowych, gładź cementowa)	
2. Położenie posadzki epoksydowej na pow. ok 160 m <sup>2</sup>	
3. Montaż konstrukcji żelbetowej wraz z wzniesieniem murów i ścian działowych (stopy fundamentowe, słupy, nadproża, rdzenie i wieńce żelbetowe, mury z pustaków ceramicznych, ściany działowe z porothermu, zbrojenie)	

4. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej o masie ok. 8 t	
5. Montaż i obudowa dachu o pow. ok. 410 m <sup>2</sup> o konstrukcji stalowej wraz z montażem rynien (dostawa i montaż konstrukcji stalowej, obudowa dachu z płyt warstwowych, montaż rynien PCV - ok. 42 mb i rynien spustowych - ok. 20 mb);	
6. Położenie tynków wewnętrznych ścian - ok. 848 m <sup>2</sup>	
7. Montaż stolarki okiennej drewnianej - łącznie 8 szt. (7 szt. o wym. 1,2x2,3 m; 1 szt. o wym. 2,3x6,0 m)	
8. Montaż drzwi zewnętrznych (2 szt. o wym. 1,0x2,1; 1 szt. o wym. 1.2x2.1 m; 1 szt. o wym. 1.2x2.3 m; 1 szt. o wym. 0.9x2.1m)	
9. Montaż drzwi wewnętrznych (21 szt. o wym. 0,9x2,1 m; 2 szt. o wym. 1.0x2.1)	
10. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych ścian - ok. 603 m <sup>2</sup>	
11. Położenie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych lub szkła - ok. 245 m <sup>2</sup>	
12. Wykonanie sufitów z płyty gipsowej kart. - ok. 122 m <sup>2</sup>	
13. Wykonanie instalacji C.O z sieci miejskiej	
14. Wykonanie instalacji wodociągowej z przyłączeniem do istniejącej sieci na terenie posesji	
15. Wykonanie instalacji sanitarnej z przyłączeniem do sieci miejskiej - ul. Mielczarskiego;	
16. Wykonanie kanalizacji deszczowej zewnętrznej podłączonej do istniejącej kanalizacji na terenie posesji;	
17. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z przyłączem kablowym z istniejącego zasilania;	

18. Wykonanie wentylacji mechanicznej;	
19. Wykonanie instalacji C.O. wewnętrznej	
20. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej	
21. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW	
22. Zakup i położenie kostki brukowej - ok. 600 m <sup>2</sup> .	
<b>SUMA:</b>	

**Okres gwarancji na wykonaną usługę (w liczbie miesięcy): ..... miesięcy (wpisuje Oferent).**

**Czas realizacji usługi (w liczbie dni): ..... dni (wpisuje Oferent).**

.....  
 (data i podpis osoby upoważnionej ze strony Oferenta)